



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม
อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

กลยุทธ์ ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๑	เริ่มจากบริเวณที่ดินนางแอนด์ ไกรกิจการ ถึงบริเวณที่นางนวล หลีพันธ์ ปริมาณงานปากตลาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร กั้นตลาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๙๐ เมตร	๒๓๐,๐๐๐	พ.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างตลาดคอนกรีตคูระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างตลาดคอนกรีตคูระบายน้ำพร้อมถมดิน หมู่ที่ ๙ เริ่มจากบริเวณที่ดินนางจุฑาภรณ์ งานสิบสี่ ถึงบริเวณคลองชลประทาน ปริมาณงานปากตลาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร กั้นตลาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๙๘ เมตร พร้อมถมดินคันทาง	๔๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนสายลาดยางสายสะแกยางหมู่-ดอนพรม ถึงบริเวณบ้านนางนางบังอร เจริญผา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๗,๐๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ เริ่มจากบริเวณถนนสายลาดยางสายสะแกยางหมู่-ดอนพรม ถึงบริเวณบ้านนางสุภาพ ฉิมวัย ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๖๙,๗๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนโดยลง หินคลุกพร้อมปรับ เกลี่ยเรียบ หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑ สายคันคลองชลประทาน ๓ ซ้าย ๑ ขวา ฝั่งตะวันออก เริ่มจากบริเวณที่ดินนาย สมพงษ์ วงษ์พันธ์ุ ถึงบริเวณที่นายไสภณ อินทจันทร์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๒,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๒๐๖,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	✓	-	-	-	๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๔ เริ่มจากบริเวณถนน ค.ส.ล.หน้าบ้าน นายเรืองชัย จันทร์ตรี ถึงบริเวณนา นางระเปียบ จันทร์เพ็ญ ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๖๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๕๑,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	-	✓	-	-	ผูกพัน ๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหิน คลุก หมู่ที่ ๑๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ เริ่มจากบริเวณบ่อปลานายบุญธรรม สาบ้านซ้อง ถึงบริเวณที่นายไสว ศรีสมโภชน์ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๙๑,๕๐๐	มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ สายคลองตาดฝั่งตะวันตก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๓ สายคลองตาดฝั่งตะวันตก เริ่มจากบริเวณที่นายนายทวีป กลิ่นเกษร ถึงบริเวณที่นายนายสมศักดิ์ แร่อรุณ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๑๔๘,๕๐๐	มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ สายคลองควายฝั่งตะวันตก	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๓ เริ่มจากบริเวณสะพานควายถึงบริเวณที่นายนายวินัย มาตรวิจิตร ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๙๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ บริเวณที่นายนายสุเมธ ฮวดโพธิ์พันธ์ วางท่อ ค.ส.ล.ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน จุดที่ ๒ บริเวณที่นางางวิรารวรรณ ธรรมวิชิต วางท่อ ค.ส.ล.ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน	๑๒๖,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายคลองธรรมชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ ๗ สายคลองธรรมชาติ เริ่มจากบริเวณที่บ้านนายชำนาญ โสมภีร์ ถึงบริเวณนายนายติง แสงพันธุ์ตา ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑,๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๙๓,๐๐๐	ก.ค.๖๗	✓	-	-	-	๙๓,๐๐๐	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ เริ่มจากบริเวณบ้าน อ.สุพรรณ ห อ ม ส ว ร ร ณ ถึงบริเวณบ้านนายสุเทพ แซ่ลุ่ม ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๕ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมถมดิน หมู่ที่ ๕ บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร พร้อมถมดิน	๓๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	
๑๓	ค่าจ้างเหมาบริการการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลจำนวน ๑ ราย ในการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติเกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคาร การดูแลและบำรุงรักษาระบบเครื่องขยายเสียงห้องประชุม รวมถึงการดูแลบำรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระยะเวลา ๑๒ เดือน	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	-	✓	-	-	๔๘,๘๐๐	กองช่าง	
๑๔	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเช่น พิวส์ เช็มซ์ดรีดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ จานรับสัญญาณดาวเทียม โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน ลำโพง หม้อแปลงไฟฟ้า ผังแสดงวงจรต่าง ๆ แผงบังคับทางไฟ ไฟฉายสปอร์ไลท์ หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า เครื่องประจุไฟฟ้า	๘๐,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๕	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี แปรงทาสี ปูนซีเมนต์ ทราาย อิฐ กระเบื้อง ตะปู ท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปาท่อต่าง ๆ อย่างล้างมือ	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	-	✓	-	-	๕,๖๕๕	กองช่าง	
๑๖	วัสดุจรรยาจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจรรยาจรได้แก่ กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกัน จรรยาจร ป้ายเตือน แท่นแบริเออร์ (แบบ พลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุด ตรวจ แผนป้ายจรรยาจรไฟแฉว กระบองไฟ สติ๊กเกอร์ติดรถหรือยานพาหนะ	๕๐,๐๐๐	ทุกเดือนหรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

กลยุทธ์ ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีมาตรฐาน

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๐,๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะบริเวณถนน สายบ้านวัดโบสถ์-บ้านหมีตะลุ่ม หมู่ที่ ๑๐,๗ จำนวน ๒ ช่วง ดังนี้ *ช่วงที่ ๑ หมู่ที่ ๑๐ เริ่มจากบริเวณบ้านนางสาวธรรพร กรรพฤทธิ ถึงบริเวณบ่อปลานายจักรกฤษ โสมะภีร์ โดยการพาดสาย ระยะทางประมาณ ๑,๖๒๐ เมตร ติดตั้งดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๖ จุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์และ สวิตซ์ควบคุมหรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนด *ช่วงที่ ๒ หมู่ที่ ๗ เริ่มจากบริเวณถนนสาย ตะลุ่ม-ท่าตลาด ถึงบริเวณบ่อปลา นายจักรกฤษ โสมะภีร์ โดยการพาดสาย ระยะทางประมาณ ๘๘๐ เมตร ติดตั้งดวง โคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๕ จุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์และสวิตซ์ควบคุม หรือเป็นไปตามรายละเอียดที่ไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคกำหนด	๔๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๒	โครงการขยายเขต ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ หมู่ที่ ๑๔ ปริมาณงานเริ่มจากบริเวณบ้านนายเชิดชัย จันทร์ตรี ถึงบริเวณบ้านนางอำไพ เต้าทอง โดยการพาดสายระยะทางประมาณ ๓๓๐ เมตร ติดตั้ง ดวงโคมขนาด ๒x๓๖ วัตต์ จำนวน ๓ จุด พร้อมติดตั้งมิเตอร์และสวิตช์ควบคุมหรือ เป็นไปตามรายละเอียดที่ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนด	๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๑๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	

กลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดกิจกรรม/โครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น การจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมการประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติ การสัมมนาทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การฝึกศึกษาดูงาน หรือการฝึกงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ประชาชน ฯลฯ	๓๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	✓	-	-	ผูกพัน ๑๗๑,๖๐๐	สำนักปลัด อบต.	

กลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น วาล์วน้ำดับเพลิง (เชื่อมต่อรถดับเพลิง) ท่อสายส่งน้ำ สายดับเพลิง ถังดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง เพื่อใช้ในงานป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารอเนกประสงค์ในพื้นที่ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	✓	-	-	๑๒,๕๐๐	สำนักปลัด อบต.	
๒	วัสดุจรรยาจร	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุจรรยาจร เช่น กระจกโค้งมน สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟฉุกเฉิน กรวยจรรยาจร แผงกั้นจรรยาจร ป้ายเตือนแท่นแบรีเออร์ (แบบพลาสติกและแบบคอนกรีต) ป้ายไฟหยุดตรวจแผ่นป้ายจรรยาจร จรรยาจรไซเรน กระบองไฟ สติกเกอร์ติดรถ หรือยานพาหนะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	✓	-	-	๒,๒๐๐	สำนักปลัด อบต.	
๓	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น มิเตอร์น้ำ-ไฟฟ้า หัวเชื่อมแก๊ส หรือวัสดุที่ไม่เข้าลักษณะและประเภทตามระเบียบวิธีงบประมาณ และเพื่อประโยชน์แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและการบริการสาธารณะแก่ประชาชนในเขต อบต.	๕,๐๐๐	ก.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	

กลยุทธ์ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ภัยพิบัติหรือพื้นที่ประสบภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ภัยพิบัติหรือพื้นที่ประสบภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต เป็นต้น	๒๐๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	
๒	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลบ้านแหลม)	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแหลม	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๗	-	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด อบต.	
๓	โครงการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสำคัญ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ด้านการรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาล สงกรานต์ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการตั้งจุดบริการ (ด้านชุมชน) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์/รณรงค์	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	✓	-	-	๒,๔๐๐	สำนักปลัด อบต.	

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษา ยกกระตือรือร้นการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

๒.๖ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็ก	๑๔๖,๘๘๐	ส.ค.๖๗	-	✓	-	-	๑๓๒,๑๙๒	กองการศึกษาฯ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๓-๕ ปี) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม	๖๓,๙๕๐	ก.ค.๖๗	-	✓	-	-	๕๖,๐๔๔	กองการศึกษาฯ	
๓	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าอาหารกลางวันตามโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับเด็กเล็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๔ แห่ง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม	๗๐๕,๖๐๐	ก.ย.๖๗	-	✓	-	-	๔๕๓,๘๕๒	กองการศึกษาฯ	
๔	เงินอุดหนุน ค่าอาหารกลางวัน	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานที่รับผิดชอบในเขตตำบลมะขามล้ม	๑,๘๗๔,๐๐๐	พ.ค.๖๗	-	✓	-	-	๘๔๗,๐๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามล้ม เช่น ผงซักฟอก สบู่ น้ำยาดับกลิ่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ที่นอน ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หมอน ผ้าห่ม ผ้าปูโต๊ะ	๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ			
๖	วัสดุงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กระดับอนุบาลและเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียน และสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์	๙๖๗,๘๐๐	พ.ค.๖๗	-	✓	-	-	๔๕๔,๑๕๓.๖๔ ผูกพัน ๒,๔๑๘.๓๙	กองการ ศึกษา	

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุข

๒.๗ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และประชาชน ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก	รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	-	✓	-	-	๑,๖๘๐.๒๐	กองสาธารณสุขฯ	
๓	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้าตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๔	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๒๘๐,๐๐๐	ส.ค.๖๗	-	-	✓	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายซื้อน้ำยาเคมีในการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก/โรคชิคุนกุนยา ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์และเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา น้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ ฯลฯ	๑๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๗	-	✓	-	-	๗๘,๕๑๐	กองสาธารณสุขฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การลงทุน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม
 กลยุทธ์ ส่งเสริมการกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการสืบสาน ประเพณีวัน สงกรานต์	ค่าใช้จ่ายตามโครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๗	-	-	✓	-	-	กองการ ศึก ษาฯ	
๒	โครงการอนุรักษ์ ประเพณีสารทไทย	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ประเพณีสารท ไทยประจำปี ๒๕๖๗ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าพิธี เปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในโครงการ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖	-	-	✓	-	-	กองการ ศึก ษาฯ	
๓	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอบางปลา ม้า ตามโครงการแข่งเรือยาวประเพณีและ นิทรรศการ ๑๐๐ ปี เรือยาวประเพณี อำเภอบางปลา	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	✓	-	-	-	๓๐,๐๐๐	กองการ ศึก ษาฯ	

กลยุทธ์ พัฒนาแหล่งน้ำ และทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวพระราชดำริ การคุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควบคุมและลดมลพิษ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	-	✓	-	-	สำนักปลัด อบต.	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมสถาบันของชาติ และการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของประชาชน

กลยุทธ์ บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส

๓.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	รายจ่ายเพื่อได้มาซึ่ง บริการ	เพื่อจ่ายเป็นการจ้างให้ผู้รับจ้างทำอย่างหนึ่ง อย่างใดและ/หรือ เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน เช่น การเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินที่ทิ้งขยะ) ในการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล อบต. และอื่น ๆ	๑๘๐,๐๐๐	ทุกเดือน หรือ ๑๒ เดือน	-	✓	-	-	๖๒,๐๓๒.๑๘ ผูกพัน ๙๒,๐๔๗.๘๒	สำนัก ปลัด อบต.	